

COMUNE DI VOLTERRA - REGIONE TOSCANA

SOMME URGENZE AL 16/10/2014

IMPEGNO DI SPESA CONTABILIZZATO

3.467.489,91	2.337.550,29
--------------	--------------

LAVORI VIA LUNGO LE MURA

		IMPEGNO DI SPESA	CONTABILIZZATO
1	IMPERMEABILIZZAZIONE FRANA	2.518,72	2518,72
2	DEVIAZIONE FOGNA	823,50	823,50
3	PROGETTAZIONE	252.000,00	177.632,00
4	SBANCAMENTO E FORMAZIONE CORPO STRADALE	574.968,25	574.968,25
5	RINFORZO STRUTTURALE DEL MURO	420.904,95	379.506,80
6	DISBOSCAMENTO E RIPRISTINO VERSANTE	191.157,15	137.332,57
7	MESSA IN SICUREZZA VERSANTE	136.074,28	0,00
8	RIPRISTINO FOGNATURE	108.411,57	64.475,04
9	CONSOLIDAMENTO E RIPRISTINO MURO VIA TR/TS	158.651,07	0,00
10	RIPRISTINO AREA CANTIERE	46.273,24	0,00

SECONDA PARTE

32	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI	1.840,98	1.840,98
33	MONTAGGIO GRU	97.600,00	97.600,00
4*	SBANCAMENTO E FORMAZIONE CORPO STRADALE VIA LUNGO LE MURA	48.026,61	0,00
5*	RINFORZO STRUTTURALE DEL MURO VIA LUNGO LE MURA	131.337,75	0,00

MAGGIORI LAVORI IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE

32*	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI VIA LUNGO LE MURA	87.677,69	0,00
	COMPLETAMENTO RICOSTRUZIONE PARAMENTO MURARIO	135.014,26	0,00
	REALIZZAZIONE STRUTTURA PER VISIBILITA' ROVINE V.LE TRENTO E TRIESTE	50.000,00	0,00
	LAVORI DI COMPLETAMENTO VIABILITA'	40.000,00	0,00

PIAZZA DELLA DOGANA PRIMA PARTE

		IMPEGNO DI SPESA	CONTABILIZZATO
18	MESSA IN SICUREZZA CINTA MURARIE PROSPICIENTI	4.309,68	4.309,68
19	SEGNALETICA	8.415,34	8.415,34
20	FUNI DI CONTENIMENTO (INTERVENTO 2)	14.820,00	14.820,00
21	ATTREZZATURE PER PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE	881,17	881,17
22	ATTREZZATURE PER PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE	1.116,56	1.116,56

23	ATTREZZATURE PER PULIZIA/IMPERMEABILIZZAZIONE	9.619,76	9.619,76
24	ACQUISTO ATTREZZATURE	4.087,00	4.087,00
25	ACQUISTO ATTREZZATURE	4.392,00	4.392,00

SECONDA PARTE

26	PROGETTAZIONE	10.080,00	10.800,00
27	DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI	310.225,00	310.225,00
28	STRUTTURA PARAMASSI	217.113,00	217.113,00
29	DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI	119.795,00	119.795,00
30	RILIEVI LASER	21.420,00	21.420,00
31	REALIZZAZIONE SONDAGGI	13.338,00	13.338,00

TERZA PARTE

34	ASSISTENZA ARCHEOLOGICA SCAVI	37.597,96	37.597,96
35	ASSISTENZA INDAGINI GEOLOGICHE	36.600,00	36.600,00
36	PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI	40.171,51	40.171,51
37	ASSISTENZA OPERE PARAMENTO CROLLATO	28.060,00	11.102,00

38	REALIZZAZIONE AREA DI STOCCAGGIO	35.048,45	35.048,45
----	----------------------------------	-----------	-----------

MAGGIORI LAVORI IN VIA DI REGOLARIZZAZIONE

29*	DEMOLIZIONE MURA PERICOLANTI P.ZZA DOGANA	67.119,46	0,00
-----	---	-----------	------

Volterra, 18 ottobre 2014

Fonte: Ufficio stampa – Comune di Volterra